

平成28年度 橋梁点検結果一覧表

橋梁名	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	分離 幅	架設 年度	供用年	点検記録
											判定区分
南10号橋	豊岡南10号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	13.40	4.70	4.00	なし	1973	43	II
明豊橋	豊岡39線連結道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	9.50	5.70	5.00	なし	1979	37	I
ケネカ橋	養老牛北27号道路	1	H型鋼	H形鋼(非合成)	8.00	6.00	6.00	なし	1983	33	II
西9号橋	武佐西9号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	20.60	8.00	7.00	なし	1980	36	II
智那橋	俵橋15線道路	1	PC橋	プレテン中空床版	15.60	8.70	7.50	なし	1982	34	II
北星橋	39線道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	33.60	8.20	7.00	なし	1981	35	II
西上標津橋	上標津北18号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	34.80	7.50	6.50	なし	1983	33	II
北新橋	第2俵落北24号道路	1	PC橋	プレテン中空床版	17.66	7.50	6.50	なし	1986	30	I
若竹橋	西竹北19号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	16.97	9.20	8.00	なし	1986	30	I
武佐大橋	武佐17線道路	1	PC橋	プレテン中空床版	24.80	8.70	7.50	なし	1993	23	I
西6号橋	武佐西6号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	35.00	7.50	6.50	なし	1981	35	II
新開橋	武佐南7線道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	16.40	6.80	6.00	なし	1973	43	I
銀橋	武佐北11号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	45.00	8.00	7.00	なし	1982	34	II
土佐橋	武佐19線道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	21.60	8.00	7.00	なし	1979	37	II
真橋	川沿連絡通り	4	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	148.20	10.50	9.50	なし	1986	30	II
荒川2号橋	39線道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	20.70	8.30	7.50	なし	1989	27	III
荒川1号橋	39線道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	20.70	8.30	7.50	なし	1989	27	III
上標津橋	上標津53線道路	1	PC橋	ボスデンT桁	37.00	8.70	7.50	なし	1991	25	I
夕霧橋	第2俵落北23号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	23.50	8.00	7.00	なし	1980	36	II
奥西竹橋	西竹北16号道路	1	PC橋	プレテン中空床版	21.50	7.70	6.50	なし	1988	28	I
軌道橋	計根別公園通り	1	PC橋	プレテン中空床版	20.00	8.70	7.50	なし	1999	17	I
拓北橋	俵落北17号道路	2	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	39.70	8.00	7.00	なし	1978	38	II
西竹4号橋	北11号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	27.00	8.20	7.00	なし	1979	37	II
高嶺橋	西竹北28号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	16.00	7.50	6.50	なし	1978	38	II
俵中橋	俵橋17線2号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	18.40	7.00	6.00	なし	1978	38	II