

令和元年度 橋梁点検結果一覧表

橋梁名	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	分離 拡幅	架設 年度	供用年	点検記録
											判定区分
さくら橋	計根別44線道路	1	PC橋	プレテン中空床版	14.70	8.70	7.50	なし	1996	24	I
黒百合橋	豊岡32線道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	13.90	5.60	5.00	なし	1971	49	III
35線橋	豊岡35線道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	10.00	5.70	5.00	なし	1973	47	III
百年橋	養老牛北20号道路	1	PC橋	その他(PC橋)	11.04	8.70	7.50	なし	1988	32	I
瑞雲橋	28線道路	1	PC橋	プレテン床版	13.50	8.00	7.00	なし	1980	40	II
清翠橋	28線道路	1	PC橋	プレテン床版	12.50	8.00	7.00	なし	1980	40	II
イロ子橋	武佐南7線道路	1	PC橋	プレテン床版	8.40	4.40	3.60	なし	1971	49	I
西11号橋	武佐西11号線	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	15.00	5.00	4.00	なし	1975	45	I
開道橋	養老牛北20号道路	1	PC橋	プレテン中空床版	25.06	8.50	7.50	なし	1986	34	II
当幌橋	34線道路	1	PC橋	プレテン中空床版	20.78	8.20	7.00	なし	1991	29	II
ユリ橋	南中南1号道路	1	PC橋	プレテン中空床版	17.28	8.70	7.50	なし	1996	24	II
竜胆橋	武佐南7線道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	16.00	7.50	6.50	なし	1977	43	II
豊作橋	武佐北19号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	20.00	8.00	7.00	なし	1979	41	II
春陽橋	上標津北14号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	30.00	7.50	6.50	なし	1974	46	III
西竹2号橋	北11号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	21.60	8.00	7.00	なし	1977	43	III
南共栄橋	39線道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	40.80	8.30	7.50	なし	1971	49	II
寿橋	30線道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	26.40	8.70	7.50	なし	1993	27	II
計根別橋	北11号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	18.44	8.70	7.50	なし	1969	51	II
南8号橋	協和南8号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	18.50	8.00	7.00	なし	1976	44	II
共成橋	依橋9線道路	5	鋼溶接橋, 鋼溶接橋, 鋼溶接橋	I桁(合成), I桁(合成), I桁(合成)	148.00	8.70	7.50	なし	1994	26	II
西養橋	養老牛北28号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	15.80	6.80	6.00	なし	1972	48	II
姫百合橋	豊岡34線道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	17.50	8.00	7.00	なし	1977	43	II
22号橋	養老牛北22号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	30.00	6.80	6.00	なし	1972	48	II
北1丁目橋	北1丁目通り	1	PC橋	プレテン床版	22.90	11.80	11.00	なし	1980	40	II
黄金橋	武佐北17号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	33.80	8.00	7.00	なし	1978	42	II
西竹3号橋	北11号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	26.00	8.00	7.00	なし	1978	42	II
群北橋	西竹北28号道路	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	21.56	8.70	7.50	なし	1978	42	II
翠豊橋	南6号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	15.40	8.00	7.00	なし	1978	42	III
北光橋	西竹北19号道路	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	20.90	10.50	9.50	なし	1978	42	II