

工事番号 建築 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 町立中標津病院 受変電設備更新整備工事（建築主体工事） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 町立中標津病院内の受変電設備更新に係る受変電室建築工事 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 工期の変更
2. 共通仮設費、直接工事費の増 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 杭工事にあたり、地中障害物の有無を再調査した結果、設計図や土地調査に記載されていない町ネットワーク回線及び通信・電話回線が埋設されていることが判明し、発注者及び通信業者と切替作業の日程を調整した結果、基礎工事の着手時期に遅延が発生したため
2. 工期変更のため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 16 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 20 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 16 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 2 月 20 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東14条南1丁目1番地
犬飼・協伸経常建設共同企業体 | |
| | | 代表者 | 中標津町東14条南1丁目1番地
株式会社犬飼工務店
代表取締役 鳴海 和生 | |
| 9 | 当初契約金額 | 63,338,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 70,202,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 29 日 | | |