

工事番号 電気 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 町立中標津病院 受変電設備更新整備工事（電気設備工事） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 町立中標津病院内の受変電設備更新に係る電気設備工事 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 工期の延長 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 建築主体工事の約2ヵ月間の工期延長に伴い、電気設備工事における受変電設備（キュービクル・変圧器、他）の搬入・設置、停電切替等に2ヵ月の工期遅延が懸念されており、契約工期内に間に合わせるよう工程短縮に努めたが、停電作業における停電方法の変更、病院各部署内との調整に期間を要し契約工期内の完成が困難となったため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 16 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 3 月 28 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 16 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 6 月 30 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町共立1番地11
高部・岩谷・小林特定建設工事共同企業体
代表者 中標津町共立1番地11
高部電気株式会社
代表取締役 高部 真一 | |
| 9 | 当初契約金額 | 342,870,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 342,870,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 3 月 10 日 | | |