

工事番号 舗装 第11号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 広陵中学校駐車場舗装工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 新設駐車場（南側）舗装工事 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 植生工種の変更
2. 植生工数量の変更
3. 区画線工の変更
4. 交通誘導警備員の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 土壌試験の結果、腐植酸種子吹付が不適となったため
2. 設計と現場の相違のため
3. 広陵中学校、教育委員会との打ち合わせの結果のため
4. 生徒の安全確保のため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 7 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 1 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 7 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 1 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東25条南5丁目6番地
三友舗道株式会社
代表取締役 宇佐美 浩治 | |
| 9 | 当初契約金額 | 35,563,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 38,291,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 10 月 10 日 | | |