

業務番号 水整委 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|------------------|---------|
| 1 | 業務名 | 重要給水施設配水管改修実施設計委託業務 | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 実施設計 | φ 300～400mm | |
| | | 交付金分 | L=0.17km | 屋内配管 一式 |
| | | 単独費分 | L=0.12km | |
| | | 計 | ΣL=0.29km | |
| 4 | 設計変更内容 | 設計延長の増 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 設計位置について、関連する工事との兼ね合いにより設計長を延長する必要が生じたため | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 6 年 8 月 22 日 | |
| | | 完了 | 令和 6 年 12 月 19 日 | |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 6 年 8 月 22 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 1 月 28 日 | |
| 8 | 受託者 | 住所 | 帯広市西7条北1丁目11番地 | |
| | | 名称 | 北王コンサルタント株式会社 | |
| | | | 代表取締役 石川 健司 | |
| 9 | 当初契約金額 | 8,250,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 8,250,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 12 月 9 日 | | |